

监 理 日 志

工程名称: 康城县农村能源革命试点100MW集中式光伏发电项目。

日期	2018年5月13日 星期日	气候	晴	气温	17-32℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 110KV外线路、塔架材料斗进场、检测镀锌层合格。 光伏区、管桩进场 检查合格 组件进场。			
施工方人员动态:	施工40人 光伏区20人。				
施工机械动态:	桩机2台 挖机一台。				
施工进度情况	1. 光伏区、2台桩机打桩、吊车2台。 2. 外线路 3#塔拆模准备回场、1#塔支模板绑扎 3. 升压站、二次预制色砌箱墙体、一次二次预制色围梁模板安装钢筋绑扎、事故油池降水。				
检查发现的问题	一、巡视检查、光伏区现场施工、打桩情况。 二、检查验收3#塔基础拆模后外观质量。 三、巡视检查、升压站、二次预制色墙体砌筑、灰缝厚度、宽度、拉结筋设置。 四、检查升压站、一次二次预制色围梁模板截面尺寸、钢筋绑扎、规格、数量、间距。				
处理措施、意见、结果	五、巡视检查发现:光伏区打桩、有个别桩顶标高、垂直度、偏差,监理在现场要求立即整改、经检查整改后符合要求。				
协调内容或其他	无				
记录人	李波	总监签阅	苗守明		

