

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点100MW集中式发电项目.

日期	2018年5月16日 星期三	气候	阴	气温	20-29℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏区支架檩条进场.			
施工方人员动态: 光伏区30人 升压站30人					
施工机械动态: 桩机2台, 挖机2台					
施工进度情况	1. 110kV外线1#塔基础回填, 8#塔20#塔施工组塔. 2. 光伏区2台桩机打桩. 3. 升压站: 站内接地网焊接, 事故油池钢筋绑扎.				
检查发现的问题	排水, 检查坑砌筑红砖. 一. 验收外线1#塔拆模后, 外观质量巡视检查. 8#20#塔, 施工现场组塔, 质量安全情况. 二. 巡视检查, 光伏区施工现场打桩. 标高, 偏差, 检查进场材料, 支架檩条 斜撑等, 质量镀锌层规格等.				
处理措施、意见、结果	三. 巡视检查, 升压站, 事故油池, 钢筋绑扎. 规格, 数量, 间距, 验收站内接地网片 接, 搭接, 防腐, 接地网沟深度.				
协调内容或其他	今日2018.5.16, 质检站到项目检查资料 设计院, 业主, 监理, 施工, 图纸会审.				
记录人	李波		总监签阅	苗宇明	

