

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月18日 星期五	气候	阴	气温	17-26℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 光伏区3人, 升压站3人					
施工机械动态: 桩机2台, 挖机2台					
施工进度情况	1. 光伏区, 2台桩机打桩, 支架安装. 2. 外线, 4.19.20. 组塔安装. 3. 升压站: 排水管道回填, 接地网, 焊接.				
检查发现的问题	一. 检查升压站, 接地网, 极数设, 焊接, 防腐. 二. 巡视检查, 外线组塔安装, 质量安全. 三. 巡视检查, 光伏区打桩, 垂直度, 标高, 安装支架螺栓垫片, 柱头立柱焊接.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日, 上午 9:00时, 在光伏区会议室, 监理例会, 详情请见会议纪要.				
记录人	郭保	总监签阅	苗守明		

