

监 理 日 志

工程名称: 库城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目.

日期	2018年5月22日 星期二	气候	阴	气温	13-20℃
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件. 管桩进场			
施工方人员动态:	施工80人				
施工机械动态:	拌灰机2台				
施工进度情况	1. 110kV外线铁塔组塔. 2. 升压站. SVG设备区接地网线. 极敷设. 主变油坑壁. 压顶拆木模. 110设备区木模板拆模. 过路电缆及光纤穿管安装.				
检查发现的问题	3. 光伏区. 支架安装. 3780组. 完成101组. 26%. 箱变基础. 支模. 总计36个. 完成11个. 一. 巡视检查: 110kV外线铁塔组塔吊装. 检查螺栓全紧固. 安全带. 等质量安全情况. 二. 巡视检查: 升压站. 110设备区接地网. 主变油坑壁. 压顶拆木模. 检查是否有质量问题. 三. 巡视检查: 光伏区支架安装. 角度. 垂直度. 检查. 箱变基础. 支模板. 截面尺寸. 支撑.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	光伏区箱变基础. 钢筋送检化验. 监理见证取样.				
记录人	李坤	总监签阅	苗守明		

