

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目.

日期	2018年5月28日 星期一	气候	晴	气温	20-32℃
监理单位动态:	6人.	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩、组件进场.			
施工方人员动态:	升压站20人. 光伏区80人				
施工机械动态:	桩机3台				
施工进度情况	1. 升压站: 砌筑电缆沟已完成, 抹灰开始, 道路铺南石子 围栏、基础及立端子、箱基础支模板、主要构架 2. 虞城110KV线路施工, 3-11#塔放导线完成三布一 18至21#放导线完成.				
检查发现的问题	3. 光伏区, 1区、18区, 组件安装, 其它, 支架安装 桩机打桩, 焊接管桩立柱底盘. 一、巡视检查: 升压站, 砌筑电缆沟, 表示平整 灰缝厚度、宽度, 检查箱变基础支模板. 二、巡视检查: 外线路放线安全情况.				
处理措施、意见、结果	三、巡视检查: 光伏区, 组件安装, 间距、螺栓, 打桩, 垂直、偏差, 支架安装, 角度、抱箍, 檩条、斜撑, 气度镀锌层. 四、发现问题: 检查发现有1个别桩立柱底盘, 火焊接, 没满焊, 焊渣未清理, 监理要求				
协调内容或其他	整改, 自检合格后, 报监理部验收				
记录人	李保	总监签阅	苗守明		

