

监 理 日 志

工程名称: 庆城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目.

日期	2018年5月29日 星期二	气候	多云	气温	18-29℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件.进场 管桩进场.			
施工方人员动态:	光伏区80人.				
施工机械动态:	桩机3台.				
施工进度情况	1. 光伏区. 1区. 18区组件安装. 其它区. 打桩. 支架安装. 2. 庆城县线路. 放线.				
检查发现的问题	3. 升压站. 设备支架组装, 电缆沟抹灰, 巡视检查: 外线100KV线路. 放线 升压站. 电缆沟抹灰. 支架设备组装. 二. 巡视检查光伏区. 组件安装. 开箱检查 有组件破损与业主方进行检查并 做记录, 下午巡视一区组件安装. 支架安装. 打桩.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	李波		总监签阅	苗守明	

