

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月31日 星期四	气候	晴	气温	17°~24°
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场.			
施工方人员动态:	光伏区90人.				
施工机械动态:	桩机4台. 叉车1台.				
施工进度情况	110线路: 1#至21#塔身完成百分之五十, 检查塔身螺栓完成百分之七十. 21#至22#塔身完成百分之七十. 人员3人. 光伏区: 电缆沟内外粉, 站内通路压路机碾压. 通路模板安装 101W区 设备. SVG柜内设备. 二次柜内设备安装. 主变压器安装就位完成.				
检查发现的问题	光伏区: 将塔桩90根, 围栏施工300米. 支架安装57组. 组件安装28根, 塔身螺栓缺少. 检查光伏区 围栏基础不符图纸 管桩进场检查有不合格.				
处理措施、意见、结果	围栏基础立刻整改. 管桩不合格. 要求退场. 不得在本项目中使用.				
协调内容或其他					
记录人	邵. 覃	总监签阅	苗守明		



由 扫描全能王 扫描创建