

# 监 理 日 志

工程名称:

|                |                                                                                                   |                                          |     |    |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----|---------|
| 日期             | 2018年6月1日 星期五                                                                                     | 气候                                       | 晴   | 气温 | 19°~33° |
| 监理人员动态:        | 5人                                                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>支杆已件, 导线已进场,<br>管杆到货. |     |    |         |
| 施工方人员动态:       | 光伏区9人                                                                                             |                                          |     |    |         |
| 施工机械动态:        | 桩机3台, 起重机械2台.                                                                                     |                                          |     |    |         |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 升压站, 站内道路摊铺板安装, 电缆沟盖板刷内外面, 升压站设备操作机构安装调试, 电缆支架加工, 部分道路晚上加班浇筑混凝土浇筑. 光伏区管杆完成300米, 支杆完成20组, 导线完成15组. |                                          |     |    |         |
| 检查发现的问题        | 进行安全检查, 发现光伏区内施工人员存在未系安全带现象, 塔吊设备未接地, 消防设施数量不足, 施工区域车辆乱驶, 光伏区林枕盘, 塑料泡沫遍地可见.                       |                                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果     | 与施工方交谈, 处理意见达成一致.<br><br>立即整改.                                                                    |                                          |     |    |         |
| 协调内容<br>或其他    |                                                                                                   |                                          |     |    |         |
| 记录人            | 郭雷                                                                                                | 总监签阅                                     | 苗守明 |    |         |

