

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                                                                |                          |     |    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2018年6月2日 星期六                                                                                                                  | 气候                       | 多云  | 气温 | 17~28 |
| 监理人员动态:    | 5人                                                                                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>管桩到货. |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 光伏区90人. 升压站30人.                                                                                                                |                          |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 起重机2台. 桩机4台.                                                                                                                   |                          |     |    |       |
| 施工进度情况     | 110KV线路18至21杆完成100%. 检查塔身螺栓完成95% 2至23放导线. 地线复台地线完成. 通塔为计划停电切割. 盘柜等附件. 到货卸车至升压站. 电缆沟粉刷. 光伏区完成围栏500米. 支架安装30组. 组件. 23组. 散热器附件安装. |                          |     |    |       |
| 检查发现的问题    | <p>支架安装不符合图纸要求. 围栏基石出混凝土无面层的. 砂含量太高. 原材料未取样.</p> <p>目前630并网时间很紧. 但施工人数太少. 一个单元100人. 需增加施工人数. 不能如期并网.</p>                       |                          |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | <p>依业主要求. 先并网. 后整改. 现将问题记录. 630过后必须整改. 否则不签字验收.</p>                                                                            |                          |     |    |       |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                                |                          |     |    |       |
| 记录人        | 郭晋                                                                                                                             | 总监签阅                     | 苗守明 |    |       |



由 扫描全能王 扫描创建