

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月3日 星期日	气候	多云	气温	20℃~30℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场。			
施工方人员动态:	光伏区 110.9电压站 40人				
施工机械动态:	起重机2台. 推机4台.				
施工进度情况	电压站: 电缆沟壁弹电缆支架预埋定位线. 电气设备安装中. 电缆头制作. 主变升高压套管等做耐压试验. 210kV新制电缆头就位就緒. 110kV外线: 13-21号塔挂金具. 21-23号导线. 地线复合线完成. 光伏区: 桩基完成857根. 支架11组. 组件27组.				
检查发现的问题	巡视检查发现施工队将不合格管桩使用. 壁厚达不到图纸要求.				
处理措施、意见、结果	要求其严禁再次用不合格管桩. 将已打好的管桩进行加固.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗宇明		



由 扫描全能王 扫描创建