

# 监 理 日 志

|                                                                       |                                                                                                                                                  |    |               |                              |     |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------------------|-----|----|---------|
| 工程名称:                                                                 |                                                                                                                                                  | 日期 | 2018年6月4日 星期一 | 气候                           | 阴   | 气温 | 18°-31° |
| 监理人员动态: 5人<br>施工方人员动态: 光伏区/40人 110kV升压站: 45人<br>施工机械动态: 推土机4台, 起重机械2台 |                                                                                                                                                  |    |               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>管桩到货、支架到货 |     |    |         |
| 施工进度情况                                                                | 光伏区: 光伏区完成6组, 组件完成34组<br>110kV线路: 110kV挂金头完成95%, 检查塔身安装, 21至23号方导线, 地线完成<br>升压站: 电缆沟内及一次预制场内电缆支架安装, 电缆支架均压带焊接, 二次电缆柜设备安装, 主变A角套管安装, 站内通道路基垫层洒水养护 |    |               |                              |     |    |         |
| 检查发现的问题                                                               | 光伏区: 51区域临时用电不规范, 用电不规范, 空气开关使用线强制捆绑不规范                                                                                                          |    |               |                              |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果                                                            | 要求施工人员现场立即整改, 安全必须重视                                                                                                                             |    |               |                              |     |    |         |
| 协调内容或其他                                                               |                                                                                                                                                  |    |               |                              |     |    |         |
| 记录人                                                                   | 郭雷                                                                                                                                               |    |               | 总监签阅                         | 苗宇明 |    |         |

