

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月5日 星期二	气候	晴	气温	20°~34°
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场. 组件进场.			
施工方人员动态:	光伏区22人 A压站47人				
施工机械动态:	桩机4台、起重机械2台.				
施工进度情况	线路施工进度: 13至23挂表完成. 光伏区支架安装70组. 组件安装58组.				
检查发现的问题	光伏区组件压块未压实 组件边缘.				
处理措施、意见、结果	立即整改. 将组件压实.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗宇明		



由 扫描全能王 扫描创建