

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100mw光伏发电项目.

日期	2018年6月6日 星期三	气候	晴	气温	20~35℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩到货, 组件到货			
施工方人员动态:	光伏区 41人 110kV. 变电站 41人				
施工机械动态:	桩机 1台, 起重机械 2台.				
施工进度情况	升压站 2台变压器进油. 二次盘盘柜设备接线. 一次盘设备盘柜到站卸车. 中压电缆就位. 扎固. 电缆线排非. 光伏区为施工放点 800个. 桩基 780根. 支架安装 26组. 组件安装 45组.				
检查发现的问题	巡查光伏区 15区发现焊工电焊插大与. 掉下引起变压器着火. 之前发现. 提西星. 施工区还不完善. 防火措施太差. 巡查 110kV 线. 21. 22. 23 线塔身生锈. 发现有木架围. 缺少电焊帽.				
处理措施、意见、结果	加强施工队的防火措施. 对施工人员进行安全教育. 做好防火措施. 做到发现立即能灭. 决不能引起火灾. 缺少 地外线施工人员在即停止施工. 将材料运至其完成后. 再进行施工.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗守刚		

