

监 理 日 志

工程名称: 廣城县农村能源革命试点阿特斯 60MW 光伏农光项目

日期	2018 年 6 月 1 日 星期四	气候	晴	气温	21°~34°
监理人员动态:	SL		材料进场、取样见证、合格情况: 槽钢进场, 组件进场, 电缆线进场.		
施工方人员动态:	光伏区 217 人 110kV 能站 47 人				
施工机械动态:	推机 6 台 起重机械 2 台				
施工进度情况	能站: 一次柜设备就位安装, 铜排安装, 电缆敷设, 二次柜设备就位, 柜内控制线, 敷设电缆, 加固二次柜立柱 4 根 110kV 端子箱接线, SV 柜各区隔离开关, 断路器, 电动机, 互感器, 压指接线连接. 光伏区: 光伏区完成 1200 个, 桩基完成 1068 根, 支架安装 4 组, 组件安装 57 组, 组串线 30 组, 汇流箱安装 20 台, 高压电缆敷设 60 米, 逆变器安装 13 台.				
检查发现的问题	巡查 18 组电缆敷设, 发现电缆沟内无细砂, 不符合图纸要求. 检查进线管拉, 管壁厚度未达到设计要求.				
处理措施、意见、结果	因进度原因, 故主要求施工方加快建设, 如期并网, 质量问题长期整改, 不合格管拉, 已标记, 叮嘱施工人员不允许使用.				
协调内容或其他					
记录人	郭勇		总监签阅	苗宇明	



由 扫描全能王 扫描创建