

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100kW光伏发电项目

日期	2018年6月10日 星期二	气候	晴	气温	17°~30°
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩、组件进场。			
施工方人员动态: 光伏区27人 升压站50人					
施工机械动态: 桩机6台 起重机2台					
施工进度情况	升压站: 一二次盘柜设备接线调试, 无功配电箱, 主变控制箱调试。 17CT到货安装及跳线, 敷设10kV光伏区至升压站双70电电缆线, 土建围墙压顶安装, 抄划平整地坪控制点。 光伏区桩基1036根, 支架安装87组, 组件安装90组, 2x70直流电电缆敷设36路, 汇流箱 交流电电缆敷设4路, 组件串线完成30组, 汇流箱安装20台, 箱变安装8台。 高压电缆敷设900米。 巡查1区组串线路, 升压站查清电缆情况。 18区泄流箱接线, 电缆沟, 深度不足。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	要求电缆沟深度与图纸符合, 立即整改。				
协调内容或其他	1区组串线路接线方式放置组串问题, 与业主协商如何放置, 确定一个方案。				
记录人	郭雷	总监签阅	苗守明		



由 扫描全能王 扫描创建