

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目

日期	2018年6月11日 星期二	气候	晴	气温	20°~34°
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场, 组件进场.			
施工方人员动态:	光伏29人 开压站50人.				
施工机械动态:	桩机6台 起重机械2台 挖掘机械2台				
施工进度情况	开压站进行新CT安装及接线, 开站地坪控制点, 做好质检, 前来准备工作, 材料整理. 光伏区打桩1000根, 支架安装120组, 组件安装5组. 250V直流电缆完成敷设12组, 接地工程完成1个单元. 组件串线15组, 汇流箱14台, 箱变安装3个. 高压电缆开井完800米, 高压电缆敷设900米, 高压电缆接头2个. 通讯光缆2条, 箱变支中模光伏29, 箱变浇筑完成6个, 接地沟开挖3个, 接地坪拖1个单元.				
检查发现的问题	巡查17区发现压块两边未达到要求. 现场施工人员还有未配戴安全帽. 巡查11区发现管桩有沉降现象. 现场施工后材料现场有人收集, 做好文明施工.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员注意边距, 做好外观把控. 沉降现象与业主、施工方协商, 讨论解决此问题.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗宇明		



由 扫描全能王 扫描创建