

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月15日 星期五	气候	晴	气温	22~34°
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场. 组件进场.			
施工方人员动态:	光伏区 4人 电压站 4人				
施工机械动态:	搅拌机6台. 起重吊车4台. 运输车2台				
施工进度情况	电压站: 二次设备调试. 110KV区围护拉. 安全文明施工. 回填土压实. 生产楼垫层模板安装. 围墙压顶安装. 鹅卵石清理. 光伏区打桩120根. 支架安装 80组 组件 73组. 接地线敷设 组件串线4组 汇流箱 6台. 高压电缆敷设700米.				
检查发现的问题	巡查18区电缆沟未经检查就回填. 支架安装. 斜梁角度不对. 施工人员未配戴安全帽. 临时用电箱接地不规范.				
处理措施、意见、结果	立即通知施工队负责人. 进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	郭雨	总监签阅	苗守明		



由 扫描全能王 扫描创建