

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目.

日期	2018年6月16日 星期六	气候	多云	气温	23°~32°
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场. 管桩进场.			
施工方人员动态:	光伏区300人 光伏区40人				
施工机械动态:	起重机3台 打桩机5台, 起桩机5台				
施工进度情况	光伏区: 一二期设备调试, 穿墙套管母线铜排连接, 市局检查验收, 生产楼基础底板模板安装, 损坏道路切缝清理, SVG柜平层栏杆扶手安装, 场地平整, 围墙按图施工, 站区安全文明施工布设.				
检查发现的问题	巡视光伏区, 14区, 32区电缆沟, 检查验收, 电缆沟填沟内无细沙, 改铺石麦, 符合图纸要求.				
处理措施、意见、结果	要求立即整改, 不整改完成不许回填.				
协调内容或其他					
记录人	邵雪		总监签阅	符宇明	

