

监 理 日 志

工程名称: 康城县阿特斯100MW光伏发电项目.

日期	2018年1月20日 星期三	气候	多云	气温	19~33°
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场. 管桩进场.			
施工方人员动态:	光伏区300人 升压站30人				
施工机械动态:	起重机械 打桩机6台 运桩机2台.				
施工进度情况	升压站: 站前道路铺设110KV设备区地面抄平平整打夯. 站内道路安装模板. 浇筑路面混凝土. 抹平抹光. 生产楼基础底板上弹出边线. 光伏区: 12、13、7、8、9、10、19、21区及36区 安装支架 组件安装.				
检查发现的问题	验收35-36区高压电缆铺设盖砖验收合格. 巡查6、7、8、9、13区箱变接地情况.				
处理措施、意见、结果	现场有除施工入员外的外来人员. 无安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗守明		

