

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿村共4100MW光伏发电项目

日期	2018年6月21日 星期四	气候	多云	气温	21~32°
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场. 管桩进场.			
施工方人员动态:	光伏区32人 船站.30人				
施工机械动态:	起重机械.打桩机械.运输车辆				
施工进度情况	船站: 许局做主变压器局级试验. 接地支耐压试验 站内道路找平 压光, 盘柜保养, 切割铜绞线 铺路石填坎等. 生产楼砌筑. 水电预埋. 光伏: 支架安装. 组件安装. 电缆沟回填. 接地扁铁焊接.				
检查发现的问题	巡查14. 18. 19. 20. 21. 线路整改情况. 巡查. 4. 5. 6区箱变基础接地, 电缆接线.				
处理措施、意见、结果	现场汇报整改. 业施工方清理. 做到文明施工.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗守明		

