

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点 阿特斯 100mw 光伏电站项目

日期	2018年6月22日 星期五	气候	多云	气温	17~32°
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏区32人 电缆站40人				
施工机械动态:	起重机械3台 挖机2台				
施工进度情况	电压站: 二次设备调试, 主变局放试验完成, 接地网7接完成, 母线排安装, 避雷针接地完善, 生产楼基础砌块, 路基石铺设, 站内地面找平找坡。 光伏场区打桩300根, 支架安装217组, 组件安装144组, 组件串接50组。 记录箱51台, 高压电缆接头7个, 汇流箱162台。				
检查发现的问题	巡查光伏区施工, 支架安装, 组件安装, 现场人员施工规范。 无质量问题。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭霄	总监签阅	苗守明		

