

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点县阿特斯100MW光伏发电项目.

工程名称: 溪城县农村能源革命试点县光伏项目					
日期	2018年6月29日 星期二		气候	阴晴	气温 22°~34°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	升压站: 主变母线铜牌图接及打耐压试验. 接地线接地线连接. 围栏围护. 站用变安装围护栏杆. 消防砂箱. 电缆沟盖板. 以设备检查数据. 生产楼屋顶模板加工及钢筋加工安装. 路边石铺放. 地面平整抄平. 雨水井打设水坡. 检查井座. 围墙批腻子. 等.				
检查发现的问题	界道路路面. 光伏区支架安装171组. 组件安装218组. 组件串线80支. 汇流箱安装10台. 高压电缆端头1个. 光伏区巡查光伏区施工人员安装支架. 组件. 发现施工人员未佩戴安全带. 扣发组件小100. 7区光伏组件破损与业主一同查看.				
处理措施、意见、结果	天气预报报道明后有两. 注意临时用电组件倾倒. 尽快安排等问题.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷		总监签阅	苗宗明	

