

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯/100MW光伏项目

日期	2018年6月27日 星期三	气候	多云	气温	26°~33°
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏区56人 光伏站30人				
施工机械动态:	起重机2台				
施工进度情况	光伏站: 一、二次也不完全完善, 打扫卫生, 各设备区贴警示标志, 迎接省对站检查, 各项工作各负其责, 安装林6米棚柱大小, 生产区围墙钢筋模板监理验收, 1/10土石方做砌墙准备, 验收后按图提出问题整改消缺。 光伏区安装光伏组件, 组件安装110组, 组件串线100组, 汇流箱接线20台。				
检查发现的问题	巡查1-5区, 14-15区箱变及光伏前检查, 接地不合格, 箱变内打扫干净, 防火药罐未做好。				
处理措施、意见、结果	要求立即整改, 明天早上查看验收, 合格后, 方可送电。				
协调内容或其他					
记录人	郭晋	总监签阅	南守明		



由 扫描全能王 扫描创建