

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月9日 星期三	气候	多云转小雨	气温	17~28°
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场, 组件进场			
施工方人员动态:	光伏区24人 储能站45人				
施工机械动态:	桩机6台 起重机械3台				
施工进度情况	升压站: 电气一次设备接线调试, 主变母线压接接线, 线排接线, SVG柜设备接线调试, 动力配电柜接线, 土建围墙压顶安装, SVG基础区域地面平整, 电缆沟过梁槽钢加工安装. 光伏区: 围栏安装500米, 桩基850根, 支架27组, 组件50组, 交流低压电缆铺设4路, 组件串线40组, 逆变器安装12台, 箱变安装4台.				
检查发现的问题	巡查S17区箱变测试试验. 利康变电站设备到货, 到场查看. 早上十点以后开始下雨, 一切带电设备及带电操作都停工, 以防漏电危险.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	关于阿特斯发电项目进展及后续计划进行讨论, 将目前所剩材料、余量、进度统计, 明确滞后工程, 滞后原因, 以及后续处理办法.				
记录人	郭雷	总监签阅	苗守明		

