

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点县阿特勒100MW光伏发电项目

日期	2018年7月2日 星期一	气候	阴	气温	23°~32°
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏区19人, 光伏站10人				
施工机械动态:	挖掘机2台 货车4辆				
施工进度情况	光伏站: 生产厂房梁模拆除, 保养圈梁, 回填土, 室外照明及智能线, 线沟槽开挖。 光伏区组件安装174组, 支架安装114组, 组件串线904组。				
检查发现的问题	巡查29.27.26.25区光伏组件安装, 支架安装: 为施工人安全等问题。				
处理措施、意见、结果	安全教育要落实, 做好。				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗守明		



由 扫描全能王 扫描创建