

监 理 日 志

工程名称: 凌城县农村能源革命试点 阿特斯 100MW 光伏发电项目.

日期	2018 年 7 月 3 日 星期二	气候	多云	气温	24°~37°
监理单位动态:	6人.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏区175人 帐站15人.				
施工机械动态:	叉车4辆, 挖机2辆.				
施工进度情况	升压站: 凌城县农村能源革命试点 阿特斯 100MW 光伏发电项目. 升压站: 凌城县农村能源革命试点 阿特斯 100MW 光伏发电项目. 光伏区: 光伏区支架安装21组, 组件安装105组, 2x70直流电缆敷设35路. 组件串线70组, 汇流箱接线12组.				
检查发现的问题	检查32个区的实际安装情况, 支架安装, 组件安装剩余量接近300组左右.				
处理措施、意见、结果	现场无问题.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗守明		

