

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村电网升级改造阿特斯100MW光伏发电项目

日期	2018年7月4日 星期三	气候	阴转雨	气温	21°~30°
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 光伏区17人, 升压站10人 施工机械动态: 拉机2台, 叉车2台, 挖机1台。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况 光伏区上午安装组件, 支架安装。中午后雨势不小, 停工。 升压站上午安装基础回填土, 化粪池及雨水沟挖完, 定位开挖, 站内室外照明系统施工, 基础及桥架安装。					
检查发现的问题 巡视光伏区安装支架, 组件情况。 中午后下雨在项目部整理学习资料					
处理措施、意见、结果 无					
协调内容或其他					
记录人	郭雷		总监签阅	苗守明	

