

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点 阿特斯 100MW 光伏发电项目

日期	2018年7月5日 星期一	气候	阴	气温	21~32°
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区 160人 升压站 12人					
施工机械动态: 桩机 28 台 吊车 2 台 挖机 1 台					
施工进度情况	升压站: 生产楼基石回填, 砌墙, 站内外照明系统敷设电缆 光伏区: 支架安装 10 组 打桩基 3 根, 组件安装 96 块, 2x7 直流电缆 20 组, 低压交流电缆 1 个单元 组件串线 80 组, 逆变器安装 15 台				
检查发现的问题	巡查现场支架安装, 组件安装情况, 查看验收回填直流电缆沟回槽情况。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅	苗宇明		



由 扫描全能王 扫描创建