

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯1-20 MW光伏发电项目

日期	2018年7月8日 星期日	气候	阴	气温	22~28
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区160人 升压站21人					
施工机械动态: 桩机2台, 叉车2台, 挖机1台					
施工进度情况	升压站: 生产楼墙体砌筑, 站内道路模板安装, 站内监控系统敷 线施工, 路边石铺贴与损坏排水管挖到重新敷设. 光伏区打桩54根, 支架安装28组, 组件安装29组, 2X70南流电缆14路 接地2个单元, 组件串线105组, 汇流箱安装1台, 汇流箱接线14台.				
检查发现的问题	巡视10区前桩情况, 27、29区支架安装, 组件安装情况. 升压站继续铺设石子, 派专业安全员监督危险工人员. 生产楼台楼砌墙施工.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭霞		总监签阅	苗宇明	

