

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100mw光伏发电项目

日期	2018年7月12日 星期三	气候	多云	气温	25~33°
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区90人 升压站20人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	升压站: 生产楼墙体砌筑, 过梁模板加工, 道路硬化, 方格网铺设, 切割路面, 室外照明灯具安装, 路边石铺装. 光伏区: 6~10kV并网送电 组件安装10组 组件串线20条, 汇流箱28台.				
检查发现的问题	在送电区域接线, 巡查验收16.17.18.19.20.21区箱变处不能接地沟回填.				
处理措施、意见、结果	接地深度不够, 要求整改验收后可回填.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建