

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目.

日期	2018年7月13日 星期五	气候	多云	气温	25°~34°
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 桩基50人, 升压站15人					
施工机械动态: 挖掘机1台					
施工进度情况	升压站生产楼门通过梁钢筋模板安装, 停車場路边石铺装. 监控系统红外热成像施工. 光伏区: 组件安装17组, 组件串线8组, 汇流箱接线完成81%.				
检查发现的问题	巡查各施工区域情况, 20区安装支吊, 焊接柱头. 其它完成区域消缺整改. 接地未完成区域加快速度. 监理会议每周召开.				
处理措施、意见、结果	会议提出电缆埋深度严重不足, 须严格按照图纸执行, 达到80cm.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建