

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿穆斯160MW光伏发电项目

日期	2018年7月14日 星期六	气候	晴	气温	26~35°
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区50人 检修站18人					
施工机械动态: 挖机1台, 桩机3台					
施工进度情况	光伏区: 整理沟渠, 接地沟, 电缆沟回填, 光伏箱接线. 2X70直流电缆70路. 低压直流电缆3个单元. 组件串线成型. 检修站: 生产区围墙建设及构造柱模板安装及混凝土浇筑. 伸缩门门洞内地坪混凝土浇筑. C10预制色镀锌孔封堵. 沟渠. 道路洒水保养.				
检查发现的问题	检查28、29箱变周围接地, 电缆沟, 验收. 6~10区接地沟, 符合验收条件. 检查11区立柱焊接. 工人补焊.				
处理措施、意见、结果	接地沟. 电缆沟深度一定要达到设计要求.				
协调内容或其他					
记录人	郭晋		总监签阅		

