

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点村阿特斯100kW光伏发电项目

日期	2018年7月15日 星期日	气候	晴	气温	25°~35°
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区50人, 升压站18人					
施工机械动态: 挖机1台, 推机3台					
施工进度情况	升压站: 生产楼门窗过梁及构造柱模板安装及混凝土浇筑, 卫生间、厨房及生活间排水管道挖槽安装, 砌筑内墙面墙体, 制氧物资装车回公司。 光伏区: 19~36区晚上送电完成。				
检查发现的问题	巡查19~36区箱变进线箱接线, 整改是否具备发电条件, 发现有螺丝未紧, 防水罩有螺丝未上, 接丝有未用扎丝固定物。 检查验收25区光伏组件安装情况, 发现螺丝未紧, 立柱未满焊, 处理20cm不对, 要求整改后验收。				
处理措施、意见、结果	立即整改, 整改合格后, 报监理验收。				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建