

监 理 日 志

工程名称: 虞城鼎新街道办阿特斯100mw光伏发电项目

工程名称: 广东电网有限责任公司 10kV 及以下配电网工程					
日期	2014 年 7 月 16 日 星期一	气候	晴	气温	25° ~ 36°
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 新站 5人, 旧站 12人					
施工机械动态: 挖掘机 1台					
施工进度情况	4#台区: 主杆过梁及构造柱拆模, 砌前面墙体, 保养站内通道, 跨线卫生问题作变通管沟开挖, 中午因 36 度高温停安会停工。 老台区: 整改消缺工作, 组保中线 90 组, 记流箱安装 34 台, 记流箱接线 19 台。				
检查发现的问题	巡查老台区整改情况, 查看立杆焊接, 组保, 支架安装情况。				
处理措施、意见、结果	抓紧时间整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅			

