

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源示范项目阿特其9100mw光伏发电项目

日期	2018年7月17日 星期二	气候	晴	气温	26°~36°
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区50人, 开压站12人					
施工机械动态: 塔机1台					
施工进度情况	开站: 杆塔、门架横梁及构造柱模板拆除, 南墙件砌筑, 门架横梁模板安装及浇筑混凝土, 水电工敷设排水管道及电缆穿管, 雨水井找坡, 边坡安全围档, 围护悬挂警示牌。				
检查发现的问题	开集光伏区巡视, 支架安装, 有边距不足200cm^{做斜}, 高度合格, 箱变基础平台查看。				
处理措施、意见、结果	调整支架边距。				
协调内容或其他					
记录人	郭晋		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建