

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目.

日期	2018年7月18日 星期五	气候	晴	气温	27°~36°
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 乔集光伏区100人 乔集光伏					
施工机械动态: 挖机10台					
施工进度情况	张集镇乔集光伏打桩11根, 支架安装5组 组件安装4组.				
检查发现的问题	给安装施工人员指导, 如何安装规范. 让施工人员向施工项目部要技术支持, 保持现规定的技术安装要求. 螺旋管, 可以进行下步, 合格. 巡视张集镇乔集光伏.				
处理措施、意见、结果	新进施工人员要进行技术支持, 工级安全教育.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷		总监签阅		

