

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100mw光伏发电项目

日期	2018年7月19日 星期四	气候	阴	气温	26~36
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 安装光伏100人. 开关站35人					
施工机械动态: 挖机多台					
施工进度情况	安装光伏支架100组. 支架安装5组. 组件安装4组.				
检查发现的问题	巡视检查. 37组光伏支架. 基础符合要求. 发现组件放置不平整. 倾斜. 受力点不均. 容易碎裂.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员重新放置到平整地方.				
协调内容或其他					
记录人	郭雷	总监签阅			

