

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 2 日

星期: ~~四~~

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 28~36℃

35kV线路开关站进线做高压电缆头因不满足要求规范,已要求暂停及换人处理。
57发电单元东验梳4排,3根梳倾斜严重,已现场要求整改。
已整改,同意支架安装。
57、64发电单元部分支架才安装,不符合部分已要求整改。
63发电单元东6排验梳有2根梳间距过大,已要求调整其他同意安装支架。
检查65至开关站高压电缆开挖深度,实际开挖1.8m,满足设计要求。
进行现场巡查发现组件已倾斜现象,要求施工单位及时整改且必须禁止施工人员进场拉垃圾纸屑等。

施工内容	施工进度
35kV线路 4~14 放线完成, 1~4 交率引绳, 53~60 放线5组, 隔缺同步进行。 35kV开关站进线, 住人板制那基砌石砌墙。 64、65、66、58、57 支架安装 26 组, 累计 213 组。 57、65 组件安装 19 组, 累计安装 131 组。 63、58、67、66 发电单元调梳、打梳, 当晚成 65/根, 累计 123.78。 57、65 发电单元敷设低压电缆, 4 牌接地, 开挖电缆接地沟。 65 号箱变至开关站高压电缆沟开挖, 晚开挖敷设高压电缆。 57、65 发电单元敷设通讯光纤; 67 号箱变基础支模板, 66 号箱变基础	中午老葛主持召开会议, 主要赶抢进度问题。 今日管桩到货 5m 的 300, 491 根。

中午老葛主持召开会议, 主要赶抢进度问题。
今日管桩到货 5m 的 300, 491 根。

本日现场监理人员: 左利新, 苗守明, 李曙宾, 郭雷, 董晓军。
记录人: 左利新 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

