

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 3 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 28~37℃

监 理 工 作 情 况	35kV线路进开关站高压电缆头制作. 李曙宾. 监理旁站. 中午12:30召开监理会议, 苗守明主持. 详谈质量. 安全. 及进度问题. 详见会议纪要 下午现场巡检. 查看电缆沟开挖深度. 符合要求, 查看支架安装问题. 现场问题已现场提出整改. 查看打桩质量. 要求未经检测的不得安装支身.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1-4放导线三相, 进开关站做高压电缆头. 35kV开关站设备柜接线及调试. 1位人预制柜砌墙及构造柱模板 57. 58. 64. 74发电单支架安装. 33组, 累计完成约5%. 57. 65发电单支架安装29组. 累计完成约3.2%. 57. 65发电单支架设4mm²电缆及穿管. 支架设2x70电缆. 支架设开关站高压电缆及铺砂盖砖, 4牌接地. 组件连线. 67. 54. 66. 63. 62发电单支架. 打桩. 收集打桩908根. 完成约26%. 67. 桩基基础及模板.
其 它 事 项	今日首桩到货. 5m 中300, 291根.	
本日现场监理人员	苗守明. 李曙宾. 郭雷. 董浪平.	
记录人: 苗守明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____	

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建