

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 28~36℃

日期: 2018 年 8 月 6 日

星期: 一

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	66#、67# 相逆变基础浇筑, 合理旁站。 65# 直流电缆沟回填前, 李曙宾验收, 以盖砖且厚度符合。 68# 相逆变基础验收, 同意浇筑。 升压站侧 35kV 电缆做耐压试验, 钱存明旁站。 73.72 发电机之验收部分柜, 个别柜倾斜严重, 约 4cm, 已封 整改, 其余同意立架安装。 73.74 发电机之部分支架验收, 个别支架不符合要求, 已要求返工 整改, 合格的同意安装组件。
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		66#、67# 相逆变基础混凝土浇筑。 75# 相逆变基础支模板。 74.75.58.57.63 发电机之支架安装。 58.64.40 号发电机之组件安装。 61# 发电机之直流电缆沟盖砖及回填。 57 发电机之汇流箱接线, 4mm² 电缆放线及穿管。 35kV 开关站回填, 圈梁侧砌支模。 35kV 线路 6~9 号间隔棒, 53~60 号线放线共计五组, 晚升压 侧电缆做耐压试验。

其 它 事 项	中午袁贵主持召开会议, 详催进度问题。
------------------	----------------------------

本日现场监理人员	王和奇 苗守明 李曙宾 董晓峰 郭雷
记录人: 王和奇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建