

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 7 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 28~37℃

监
理
工
作
情
况

65# 相变基础验收通过。
 68、59# 相变基础混凝土浇筑 (邵儒). 07:10~11:15,
 要求施工单位每天做好安全技术交底, 已执行。
 邵儒苗守明、李曙宾、业之及施工单位集送电前, 35kV 开关站-65#
 57 发电机进行初验, 对不符合要求部分已要求施工单位整改。
 进行现场巡检, 查看架、组件安装质量个别部分不符合要求已现
 场要求整改。
 中午 12:30 业之召集材料部开会, 讨论催进度问题。

施
工
情
况

施工单位	施工内容及进度
	35kV 线路 4-6 段间隔棒, 53-60 段线完成上塔电院完成。 47-53 段间隔棒 68、59# 相变基础混凝土浇筑, 25 相变基础卸孔及钢筋, 累计浇筑 15 41、63、75、58、74 号发电机主架安装 66 组, 约 7.9%。 58、64、66、73 号发电机主架安装 17 组, 约 45%。 57 发电机汇流箱接线, 敷设 4mm ² 电缆, MCC 插头压接, 组件连线等 76、77、78、80、81、59、62、61 号发电机打桩 73 根, 完成约 30.3%。 57 发电机电缆沟旁石盖砖及部分回填。

其
它
事
项

今日计划到货 5m ϕ 300, 488 根, 支架到货 2 个, 组件到货 5 个
 打桩机施工

本日现场监理人员

邵儒、苗守明、邵儒、李曙宾、黄晓军

记录人:

邵儒

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

