

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 8 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 29~38°C

开关站~~控制柜~~控制柜基础圈梁验收通过. 同意浇筑.
56. 68号电单之验收部分杆. 通过. 同意支架安装.
63# 相逆变基础验收. 同时增加垫块, 同时要求以后打弯
钢, 一边作为分布筋的未打弯钩, 其部分绑孔较好. 整改后同意浇筑
下午苗守明. 董晓军陪同业主. 施工单位进行~~送电前~~送电前
的初步验收.

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况		35kV线路消缺 35kV位人控制柜基础绑孔圈梁完成. 验收通过 54. 63. 56. 75. 58号发电单之支架安装64组. 累计65组. 约13.3%. 58. 63. 66. 74号发电单之组件安装18组. 累计342组. 约6.9%. 57. 发电单之组件连线. 压接MC4接头. 4mm ² 电缆穿管. 接汇流箱防 火封堵. 焊接地母. 部分电缆回填等. 57. 65相逆变基础底做桥墩. 54. 76. 77. 78. 80. 81号发电单之打杆 750根. 累计完成1079=98根. 约132.3%. 开关站侧35kV线路上塔电缆施工. 穿管回填.

其它事项
 中午竞赛指挥召开会议. 主要催进度问题.
 今日管杆到货5m 由300, 590根
 组件已到货19.67MWP, 支架已到货18.6MWP.

本日现场监理人员: 孙利东. 苗守明. 董晓军. 郭雷. 李曙东.

记录人: 孙利东. 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____

