

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 9 日  
星期: 四  
工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴转大雨  
气温: 26~36℃

开关站位人预制桩基础浇筑, 旁站, 要求预埋铁平整。  
65发电单元因填土看, 已盖桩, 63箱变基础浇筑。  
35KV线路初步验收, 从升压站开始查看, 苗守明, 李曙宾同进。  
之, 施工单位检查, 发现的质量问题已发施工单位, 要求消缺整改。  
下午65.57发电单元检查, 发现多数汇流箱未做箱体接地和防  
火封堵, 65和57发电单元接地网未做, 不同阵列未连接, 阵列  
组串与接地网未连接, 箱变进变全部未做防火封堵, 大部分  
组串未连接, 未做开路电压测试, 已要求施工单位未整改完  
成不得合闸送电, 后因下大雨人员撤场。

| 施工单位 | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工情况 | 35KV线路消缺、整改。<br>35KV开关站位人预制桩基础圈梁浇筑。<br>63箱变基础浇筑, 累计完成16个。<br>65.57单元汇流箱接线, 光伏板连线, 部分电缆沟回填, 焊接接<br>地扁钢, 防火封堵等。<br>54.74.58.56.63等发电单元支架安装35组。<br>58.74.56.63等发电单元组件安装5组。<br>54.78.77.76.80.81.61等发电单元打桩410根, 累计约33%。<br>下午因下雨部分人员撤场休息。 |

其它事项  
组件到货3车, 支架到货2车; 平托到货5m 4300 472根。

本日现场监理人员: 吕和成, 苗守明, 董浪东, 郭唐, 李曙宾  
记录人: 吕和成  
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): \_\_\_\_\_

江苏省住房和城乡建设厅监制

