

日期: 2018 年 8 月 13 日
星期: 一
工程名称: _____

监 理 日 志 ()

天气: 阵雨
气温: 25~26℃

监 理 工 作 情 况	省电力质控现场抽查. 苗守明去利民镇. 陆同检查. 57 发电单元电沟沟. 接地沟验收. 已铺砂盖板. 且沟底均符合要求. 同意 施工单位回填. 58 发电单元开关站处支架验收 12 组未通过. 横条间距不符合要求. 已要求 王春进行整改. 74 发电单元支架验收. 个别支架不平需调整. 已要求调整其余支架. 符合要求. 同意旧件安装. 72 发电单元部分支架验收 20 组. 有 3 架因不平需调整. 其余支架符合 要求. 同意旧件安装. 73 发电单元巡查发现开挖接地沟深度为 50cm, 不符合设计要求. 已要 求施工单位按图端修工整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 35kV 开关站位人预制板消缺处理. 56 56 号箱逆变基础焊接预埋件. 55 号箱逆变基础支模板 57 发电单元电沟沟. 高压电沟沟. 接地沟回填. 58. 59. 63. 54. 55 74. 72 号发电单元支架安装 49 组. 完成约 20.3%. 58. 63. 56. 74. 75 号发电单元旧件安装 58 组. 完成约 10%. 53. 54. 77. 78. 79. 80. 81. 82 号发电单元调花. 打花 963 根. 完成约 4.6%. 60. 56. 57 发电单元压接 MC4 接头. 光伏接线. 穿管. 焊接地扁铁.. 55. 74 发电单元开始挖电沟沟焊接地扁铁.
其 它 事 项	组件到货 4 车. 支架到货 4 车. 今日管桩到货 5m $\phi 300$, 360 根.	
本日现场监理人员		陆同. 苗守明. 袁晓军. 郭雷. 董晓军.
记录人: 陆同		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____

