

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 14 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 25-36℃

监 理 工 作 情 况	上午6时相变变基础验收. 铜所绑机基本符合标准. 通过. 同意浇筑. 62.61发电单验收部分柜. 除个别需整改外. 其余允许安装. 68.59发电单验收部分柜. 除个别需整改外. 其余允许安装. 上午7时相变变基础. 下午6时相变变基础验收. 同意浇筑. 苗总运去利民镇. 项目陪同省电力质监领导检查.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 53.43.44.62.54.60等发电单打柜. 调柜. 864根完成约38% 58.59.68.67.54.62.61.74.75等发电单打柜. 完成约22% 58.56.55.74.63等发电单打柜. 完成约11% 35KV开关站人工开挖去红泥. 预埋电缆沟. 64.71相变变基础验收. 55.60相变变基础支模板. 浇筑完成20% 45.6.55.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100. 浇筑完成20% 场区管桩. 支架. 组件卸货.
其 它 事 项	管桩今日到货5mΦ300, 360根. 组件已到货25.89MWP, 支架已到货34.54MWP.	
本日现场监理人员: 王和成, 苗守明, 李果, 李强, 郭智. 记录人: 王和成. 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): _____		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建