

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 15 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 25~35℃

监 理 工 作 情 况

81台电单之验收基本符合要求.同意支架安装.
 71台电单之验收部分抗个制抗不符合要求.已要求整改其个制抗部分
 进行现场巡检.查看电缆沟开挖深度符合设计要求.实测1.1m.
 56台电单之发现组件安装质量不符合要求且支架未经报验就组件安装.支
 架安装质量不符合要求.李曙宾已要求把2单元整改.
 56#、63#箱道变基基础验收.通过.同意砼浇筑.
 李曙宾、刘庭智、何勇汇流箱开箱验收.发现有个别汇流箱缺少防
 水帽.已要求厂家重新补防水帽.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

54#箱道变基基础模板.55#箱道变基基础绑扎钢筋
 81.80.71.79.78.53.43.44号电单调柜.打柜54柜.已安装完成约59%
 60.62.54.55.59.68.67.71.号电单之支架安装85组.完成约23.88%
 56.55.54.75.74.73号电单之组件安装89组.完成约13.05%
 54.55.56.74.73号电单之开挖电缆沟接地沟.并接地扁钢.
 54.55.56 安装汇流箱
 53至57箱变段开挖高压电缆沟.敷设高压电缆

其 它 事 项

今日电柜到货5m ϕ 300, 413根: 组件到货6车.

本日现场监理人员

李曙宾 郭德

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

记录人: 李曙宾

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建