

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 16 日
 星期: 12
 工程名称: _____

天气: 阵雨
 气温: 24-29℃

监
理
工
作
情
况

检查高压电缆沟回填前验收, 李曙宾验收. 同意回填, 上回填下雨其他未施工.
 下午3:00召开监理例会 (因业主参加要求提前了天召开).
 议要求进度、质量、安全、资料等事宜. 详见会议纪要.
 下午5:00发现开关站东侧部分桩高差不对, 但施工单位未报验. 因未
 施工单位指示尽快调桩, 完成后方可报验及安装支架.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

43至57发电单元高压电缆沟铺砂垫层及回填.
 79-80.43.44发电单元调桩. 打桩. 20根.
 54.62.61.68.81号发电单元支架安装37组.
 55.56.54.58.75.76号发电单元组件安装19组.
 上回填下雨其他未能施工. 有进不去.
 下午组件卸货.

其
它
事
项

今日吊桩到货5m φ300, 207根.

本日现场监理人员

李利军, 李曙宾, 郭雷

记录人: 李利军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建