

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 20 日

星期: —

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 25~29℃

监 理 工 作 情 况	进行现场巡检. 查看现场大雨损害情况. 要求施工单位对水泡的组件不能安装. 巡检中发现个别桩下沉, 导致组件高低不平. 下沉严重的已要求施工单位及时拆除. 以免组件造成裂纹. 对已装好的桩重新检查是否下沉. 如下沉重新调桩. 对已装好的支架进行检查. 如因桩下沉造成支架不平的重新调整支架. 已开挖的电缆沟踏方的需重新开挖. 62发电单验收14组支架, 支架不平整且斜梁拉穿严重, 已要求施工单位重新调整.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		62. 61. 58. 74. 73. 号发电单组件安装. 62. 61. 60. 72. 73. 号发电单支架安装. 73. 72. 74. 号发电单焊接地扁铁. 敷设4mm²光伏电缆. 收集卸桩. 卸货.
其 它 事 项	之前下雨前进场的货部分已开始卸车. (批).	
本日现场监理人员 左和奇. 郭磊. 李曙寒. 苗守明.		
记录人: 左和奇.		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建