

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 21 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 22-32℃

监 理 工 作 情 况	进行现场巡检. 查看统集 72-74 号发电单开挖电缆沟接地沟深度符合要求. 由于之前大雨要求张总东做好现场桩基排查. 对于出现下沉的桩基及时调整. 下午 54.55 号箱逆变基础验收. 要求做好梁底垫块垫起. 避免漏雨. 钢筋绑扎做好. 验收通过.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		78.77.79.80 号发电单打桩 692 根, 62.61.56.55.74.73 号发电单组件安装. 62.61.60.72.73.75.54.55 号发电单支架立柱. 支架安装. 56-54.72-75 放 4mm 光伏线. 72-75 发电单安装汇流箱. 焊接地扁铁. 开挖电缆沟接地沟. 75 号箱逆变基础拆模板.
其 它 事 项	组件到货 2 车. 组件已预计到货 29.1MWP. 支架已预计到货 3454mm. 今早桩到货 5m ϕ300. 340 根.	
本日现场监理人员		王和奇 苗守明 李曙宝 郭雷
记录人: 王和奇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

