

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 22 日

星期: 三

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 23-31°C

进行施工工地巡检, 42井验桩, 74井箱变并变 240mm<sup>2</sup> 电缆热缩绝缘套制作, 电缆桥架制作, 发现绝缘套管制作不合格, 准许重新制作, 接地网地线沟开挖, 深度达到设计要求, 过路电缆管敷设并涂刷防腐漆, 61井、60井支架验收, 发现平整度不足, 支架缺失, 令其整改后, 再验收合格。

施工单位	施工内容及进度
施工情况	围堰完成 19.7%, 打桩 42 根, 组件安装 3 组。 72-75 井地线继续开挖。 56 井、55 井汇流箱安装。 41 井打桩。

其它事项  
管桩到货 5m $\phi$ 300 型 340 根  
场区继续排水。

本日现场监理人员: 黄宇明, 郭雷, 李曙光  
记录人: 李曙光  
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): \_\_\_\_\_

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建